

**INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO**

Resresar principal ENTIDAD FISCALIZABLE: Municipio de Zumpango, México. N° ENTIDAD FISCALIZABLE: 115 MES CORRESPONDIENTE: (1) SEPTIEMBRE DE 2022 Resresar principal

NÚM. PROY.	CUENTA CONTABLE 1235 ó 1236	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	IMPORTE CONTRATO Y/O CONVENIO	TIPO DE RECURSO	SALDO EJERCICIO ANTERIOR (S.F. Cuenta 1234 ó 1235) (a)	No. ESTIMACIÓN (2)	PERIODO DE ESTIMACIÓN (3)	IMPORTE DE OBRA EJECUTADA EN EL MES (4)	L.V.A. (5)	IMPORTE TOTAL (Cuenta 1235 ó 1236)	RETENCIONES (Cuenta 2117)					AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (Cuenta 1134)			TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO NETO	SALDO EJERCIDO ACUMULADO (S.F. Cuenta 1235 + 1236 ó 1236)	BALDO POR EJERCER	ESTATUS (12)	PÓLIZA		AVANCE		
												2% (6)	0.2% (7)	0.6% (8)	OTROS (9)	SUB TOTAL	AMORTIZADO (10)	IVA (11)	SUB TOTAL						TIPO Y NÚMERO (13)	FECHA (14)	FÍSICO (15)	FINANCIE RO (16)	
2	1235 11 13 02 01	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CARRETERA ZUMPANGO-REYES, DE FRACCIONAMIENTO PASEOS DEL LAGO II A COLONIA PRIMERO DE MAYO	BARRIO SAN LORENZO	6,758,754.50	FISMDF/2022-003	4,350,361.07	2 (DOS) FINIQUITO	Del 26/05 al 04/09/2022	2,076,201.23	332,192.20	2,408,393.43	-	-	-	-	-	622,860.37	99,657.66	722,518.03	722,518.03	1,685,875.40	6,758,754.50	-	TERMINADA	E 131	14/09/22	65%	100%	
4	1235 11 13 01 03	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN BARRIO SAN MARCOS	BARRIO SAN MARCOS	6,786,533.41	FISMDF/2022-010	-	1 (UNO) FINIQUITO	Del 09/05 al 22/08/2022	5,850,459.84	936,073.57	6,786,533.42	-	-	-	-	-	2,925,229.92	468,036.79	3,393,266.71	3,393,266.71	3,393,266.71	6,786,533.42	0.00	TERMINADA	E 130	01/09/22	100%	100%	
11	1235 11 13 05 01	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JAZMIN, DE AV. INSURGENTES A CALLE 20 DE NOVIEMBRE	SAN PEDRO DE LA LAGUNA	1,297,190.91	FISMDF/2022-015	-	1 (UNO) FINIQUITO	Del 14/05 al 18/08/2022	1,118,268.03	178,922.88	1,297,190.91	-	-	-	-	-	559,134.02	32,392.00	591,526.02	591,526.02	705,664.89	1,297,190.91	-	TERMINADA	E 134	07/09/22	100%	100%	
13	1235 11 13 03 04	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE HALCON, CALLE JILGUEROS, CALLE GAVILANES, CALLE CALANDRIAS Y CALLE GOLONDRINAS	COLONIA LOS ROMEROS	2,900,197.11	FISMDF/2022-007	-	1 (UNO) FINIQUITO	Del 29/05 al 28/07/2022	2,462,659.84	382,425.57	2,845,085.41	-	-	-	-	-	1,250,084.96	32,392.00	1,282,476.96	1,282,476.96	1,562,606.45	2,845,085.41	55,111.69	TERMINADA	E 128	01/09/22	100%	98%	
15	1235 11 13 03 04	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CAMINO REAL Y AV. 1	SAN MARCOS EL LLANO	2,073,910.95	FISMDF/2022-008	-	1 (UNO) FINIQUITO	Del 08/07 al 05/08/2022	1,787,854.27	286,056.68	2,073,910.95	-	-	-	-	-	893,927.14	32,392.00	926,319.14	926,319.14	1,147,591.81	2,073,910.95	-	TERMINADA	E 133	07/09/22	100%	100%	
16	1235 11 13 02 01	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VERACRUZ	BARRIO SAN PEDRO, SAN JUAN ZITLALTEPEC	616,309.38	FISMDF/2022-005	-	1 (UNO) FINIQUITO	Del 11/07 al 25/07/2022	531,301.19	85,008.19	616,309.38	-	-	-	-	-	285,650.60	32,392.00	298,042.60	298,042.60	318,256.78	616,309.38	-	TERMINADA	E 132	01/09/22	100%	100%	
18	1235 11 13 04 03	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VERACRUZ, DE CALLE INSURGENTES A AV. ACUEDUCTO	BARRIO SAN PEDRO, SAN JUAN ZITLALTEPEC	2,339,757.03	FISMDF/2022-020	-	1 (UNO) FINIQUITO	Del 25/07 al 28/08/2022	2,017,031.91	322,725.11	2,339,757.02	-	-	-	-	-	1,008,515.96	161,362.55	1,169,878.51	1,169,878.51	1,169,878.50	2,339,757.02	0.01	TERMINADA	E 127	01/09/22	100%	100%	
20	1235 11 14 01 01	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CARRETERA ZUMPANGO - TIZAYUCA DESDE VIADUCTO BICENTENARIO A CONJUNTO URBANO	CONJUNTO URBANO LA NORIA	11,335,794.49	FORTAMUN-03	-	1 (UNO) FINIQUITO	Del 10/07 al 10/09/2022	9,772,236.63	1,563,557.86	11,335,794.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,335,794.49	11,335,794.49	-	TERMINADA	E 139 E 144	07/09/2022 29/09/2022	100%	100%	
<b>TOTALES</b>		<b>8 OBRAS</b>		<b>34,108,447.79</b>					<b>28,806,912.84</b>	<b>4,096,982.07</b>	<b>29,702,875.01</b>						<b>7,526,402.97</b>	<b>868,628.00</b>	<b>8,394,027.97</b>	<b>8,394,027.97</b>	<b>21,318,947.04</b>	<b>34,063,336.08</b>	<b>55,111.70</b>						






LIC. MIGUEL ÁNGEL CAMACHO MONROY  
 Presidente Municipal

CESAR RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ MARTÍNEZ  
 Secretario del Aytto.

L.C. JOSÉ LUIS JUÁREZ GUERRERO  
 Tesorero

ING. ARG. JUAN CARLOS CONTRERAS ARIAS  
 Similar a Director de Obras Públicas





FECHA DE IMPRESIÓN		
DÍA	MES	AÑO
31	10	2022

LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON DATOS CONCILIADOS CON EL ÁREA DE TESORERÍA (DIRECCIÓN DE FINANZAS) Y SON COINCIDENTES CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL DISCO N° 1 "INFORMACIÓN CONTABLE", QUE FORMA Y CONFORMA A LA CUENTA PÚBLICA PRESENTADA EN ESTE MES; DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN: ART. 61° FRACC. XXII Y XXIII DE LA CONST. POLÍTICA DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; ART. 350° FRACC. III DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MÉX. Y MROS. ART. 3° Y 4° FRACC. II, ART. 8° EN SUS FRACC. I, II, V, XIX, XXIX, ART. 32° DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EDO. MEX. Y CIRCULAR OSFEM 03-05 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2005 EMITIDA POR EL OSFEM. ART. 96 BIS EN SUS FRACC. I, X, XI, XX, XXV Y XXVI DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL, LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN EL GABCE.