



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)


MUNICIPIO: 122 ZUMPANGO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2018. Correspondiente al mes de Diciembre 2018

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 29,395,159.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
19732/000137494	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLE GUAYABO Y CERRADAS, SAN MIGUEL BOCANEGRA / SAN MIGUEL BOCANEGRA	CONTRATO	2018-04-09	2018-05-08	1,120,760.87	1,120,760.87	0.00	1,120,760.86	1,120,760.86	0.00	19 POSTE	20.00		2 COLONIA	1	500	100	100.00
19733/000238146	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLE GUADALUPE VICTORIA, SAN PEDRO DE LA LAGUNA / ZUMPANGO DE OCAMPO	CONTRATO	2018-04-09	2018-05-08	1,187,111.02	1,187,111.02	0.00	1,187,111.02	1,187,111.02	0.00	19 POSTE	28.00		2 COLONIA	1	500	100	100.00
19743/000340510	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLE TLALAPANGO, SANTA MARIA / ZUMPANGO DE OCAMPO	CONTRATO	2018-04-11	2018-05-10	540,174.81	540,174.81	0.00	540,174.81	540,174.81	0.00	19 POSTE	11.00		2 COLONIA	1	205	100	100.00
20470/000440810	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO DE CALLE ESMERALDA, SAN MARCOS EL LLANO / ZUMPANGO DE OCAMPO	CONTRATO	2018-04-09	2018-05-03	1,184,931.06	1,184,931.06	0.00	1,184,931.06	1,184,931.06	0.00	02 METRO CUADRADO	1,751.00		2 COLONIA	1	254	100	100.00
20471/000586400	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO DE CALLE EMILIANO ZAPATA EN SAN JUAN ZITLALTEPEC / SAN JUAN ZITLALTEPEC	CONTRATO	2018-04-30	2018-05-19	956,053.89	956,053.89	0.00	956,053.89	956,053.89	0.00	02 METRO CUADRADO	1,440.00		2 COLONIA	1	253	100	100.00
21244/0006178693	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE CALLES EN COL. INDEPENDENCIA / ZUMPANGO DE OCAMPO	CONTRATO	2018-06-04	2018-06-28	1,102,818.37	1,102,818.37	0.00	1,102,818.37	1,102,818.37	0.00	19 POSTE	22.00		2 COLONIA	1	100	100	100.00
21251/000756291	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COL. LOS RIVERO / ZUMPANGO DE OCAMPO	CONTRATO	2018-04-30	2018-05-29	547,404.72	547,404.72	0.00	547,404.72	547,404.72	0.00	01 METRO LINEAL	588.00		2 COLONIA	1	203	100	100.00
21263/000886167	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN PRIM. JOAQUIN ARCADIO PAGAZA, COL. LOS ROMERO / ZUMPANGO DE OCAMPO	CONTRATO	2018-05-14	2018-07-22	959,648.29	959,648.29	0.00	959,648.29	959,648.29	0.00	17 PIEZA	2.00		5 ALUMNO	169	200	100	100.00
21264/0009109679	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN COL. EL RINCON, SANTA MARIA CUEVAS / SANTA MARIA CUEVAS (CUEVAS)	CONTRATO	2018-06-04	2018-06-28	479,793.19	479,793.19	0.00	479,793.19	479,793.19	0.00	19 POSTE	6.00		2 COLONIA	1	71	100	100.00
21284/0010111133	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION EN 2DO. CALLEJON DE ZARAGOZA, BO. SANTIAGO 2DA. SECCIÓN / BARRIO SANTIAGO	CONTRATO	2018-05-30	2018-06-23	502,713.95	502,713.95	0.00	502,713.95	502,713.95	0.00	19 POSTE	18.00		2 COLONIA	1	108	100	100.00
21285/001140510	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA / ZUMPANGO DE OCAMPO	CONTRATO	2018-04-30	2018-08-27	4,513,342.92	4,513,342.92	0.00	4,513,342.92	4,513,342.92	0.00	02 METRO CUADRADO	928.00		7 FAMILIA	58	278	100	100.00
21853/001240781	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	218 REVESTIMIENTO	REHABILITACIÓN DEL REVESTIMIENTO ASFALTICO EN CALLE CASCADA, SAN JUAN ZITLALTEPEC / COLONIA LAZARO CARDENAS DEL RIO	CONTRATO	2018-04-11	2018-04-20	1,393,170.07	1,393,170.07	0.00	1,393,170.07	1,393,170.07	0.00	02 METRO CUADRADO	4,150.00		2 COLONIA	1	402	100	100.00
21861/0013112444	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO DE CALLE NARANJO, SAN MIGUEL BOCANEGRA / SAN MIGUEL BOCANEGRA	CONTRATO	2018-05-28	2018-06-21	803,922.54	803,922.54	0.00	803,922.54	803,922.54	0.00	02 METRO CUADRADO	1,618.00		2 COLONIA	1	500	100	100.00
21866/001499036	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLES YAQUI Y LOS GARCIA EN SAN PEDRO DE LA LAGUNA / ZUMPANGO DE OCAMPO	CONTRATO	2018-05-30	2018-06-23	1,082,906.50	1,082,906.50	0.00	1,082,906.50	1,082,906.50	0.00	19 POSTE	18.00		2 COLONIA	1	200	100	100.00



TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 29,395,159.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
21888/0017 213157	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ARROYO DE LA ESTRELLA, BO SANTA MARIA ZITLALTEPEC / SAN JUAN ZITLALTEPEC	CONTRATO	2018-07-02	2018-08-31	1,217,586.00	1,217,586.00	0.00	1,217,586.00	1,217,586.00	0.00	01 METRO LINEAL	427.00		2 COLONIA	1	269	100	100.00
21904/0018 381095	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	177 CUARTO PARA BAÑO	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2018-07-18	2018-09-25	1,535,891.73	1,535,891.73	0.00	1,535,891.73	1,535,891.73	0.00	02 METRO CUADRADO	17.82		7 FAMILIA	3	16	100	100.00
21919/0019 213772	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE ZUMPANGO / ZUMPANGO DE OCAMPO	CONTRATO	2018-04-30	2018-07-18	1,397,248.11	1,397,248.11	0.00	1,397,248.11	1,397,248.11	0.00	02 METRO CUADRADO	415.80		7 FAMILIA	25	132	100	100.00
22505/0020 261268	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PREPARATORIA OFICIAL NO. 53 / SAN JUAN ZITLALTEPEC	CONTRATO	2018-08-15	2018-10-13	1,098,803.28	1,098,803.28	0.00	1,098,803.28	1,098,803.28	0.00	02 METRO CUADRADO	464.00		5 ALUMNO	209	209	100	100.00
23364/0021 231607	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE 5 DE MAYO, COL. EL RINCON, SANTA MARIA CUEVAS / SANTA MARIA CUEVAS (CUEVAS)	CONTRATO	2018-08-27	2018-09-20	1,097,833.85	1,097,833.85	0.00	1,097,833.85	1,097,833.85	0.00	19 POSTE	22.00		2 COLONIA	1	203	100	100.00
23365/0022 231421	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CERRADAS EN BO. SAN LORENZO ZITLALTEPEC / SAN JUAN ZITLALTEPEC	CONTRATO	2018-08-27	2018-09-25	790,327.31	790,327.31	0.00	790,327.31	790,327.31	0.00	19 POSTE	17.00		2 COLONIA	1	88	100	100.00
23366/0023 260384	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN CBT "MARCOS MOSHINSKY" / ZUMPANGO DE OCAMPO	CONTRATO	2018-08-20	2018-10-18	1,087,946.96	1,087,946.96	0.00	1,087,946.96	1,087,946.96	0.00	02 METRO CUADRADO	464.00		5 ALUMNO	501	501	100	100.00
23973/0024 335224	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	PROGRAMA 2018 PARA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA / ZUMPANGO DE OCAMPO	CONTRATO	2018-07-02	2018-08-15	997,775.03	997,775.03	0.00	997,775.03	997,775.03	0.00	01 METRO LINEAL	885.00		2 COLONIA	4	397	100	100.00
23979/0025 332333	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN COL. SAN ANTONIO DE LAS ARENAS / ZUMPANGO DE OCAMPO	CONTRATO	2018-08-27	2018-09-25	1,947,222.25	1,947,222.25	0.00	1,947,222.25	1,947,222.25	0.00	19 POSTE	49.00		2 COLONIA	1	199	100	100.00
23990/0027 326833	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	222 SECUNDARIA (AULAS)	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESC. SECUNDARIA WENCESLAO LABRA / EJIDO SAN SEBASTIAN	CONTRATO	2018-08-20	2018-10-28	958,675.39	958,675.39	0.00	958,675.39	958,675.39	0.00	17 PIEZA	1.00		5 ALUMNO	153	173	100	100.00
24525/0028 349238	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	MEJORAMIENTO EN LA ELECTRIFICACION DE LA CARRETERA A CUAUTILAN EN SAN PEDRO DE LA LAGUNA / ZUMPANGO DE OCAMPO	CONTRATO	2018-11-19	2018-11-25	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	01 METRO LINEAL	300.00		4 MUNICIPIO	1	199,069	100	100.00
25036/0029 382142	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CERRADA FELIX CUEVAS BO SANTA MARIA EL LLANO / ZUMPANGO DE OCAMPO	CONTRATO	2018-12-03	2018-12-26	58,000.00	58,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	02 METRO CUADRADO	327.00		2 COLONIA	43	43	100	100.00
25037/0030 349309	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COL LOS ROMERO / ZUMPANGO DE OCAMPO	CONTRATO	2018-11-12	2018-11-30	333,096.89	333,096.89	0.00	333,096.89	333,096.89	0.00	01 METRO LINEAL	393.00		2 COLONIA	1	91	100	100.00

TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 27

TOTAL

29,395,159.00

29,395,159.00

0.00

29,395,158.99

29,395,158.99


0.00

2700



TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 29,395,159.00 REINTEGRO: \$ 0.00


Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro	Fec. Ter. Pro	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
Complementarios: 9				Directa: 18																			



C. ENRIQUE AUDENCIO MAZUTTI DELGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. MATEO ROBERTO PALACIOS VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



ING. ARQ. MIGUEL ANGEL HERNANDEZ MARTINEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



C.P. GUSTAVO MIMBRERA FLORES
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

