

INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

Regresar principal		Municipio de Zumpango, México.																		Regresar principal								
ENTIDAD FISCALIZABLE:		N° ENTIDAD FISCALIZABLE: 115																		MES CORRESPONDIENTE: (1) JULIO DE 2023								
NUM. PROG.	CUENTA CONTABLE 1235 ó 1236	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	IMPORTE CONTRATO Y/O CONVENIO	TIPO DE RECURSO	SALDO EJERCICIO ANTERIOR (S.I. Cuenta 1234 ó 1235) (a)	No. ESTIMACIÓN (2)	PERIODO DE ESTIMACIÓN (3)	IMPORTE DE OBRA EJECUTADA EN EL MES (4)	L.V.A. (5)	IMPORTE TOTAL (Cuenta 1235 ó 1236)	RETENCIONES (Cuenta 2117)					AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (Cuenta 1134)			TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO NETO	SALDO EJERCICIO ACUMULADO (S.F. Cuenta 1235 + 1235 ó 1236)	SALDO POR EJERCER	ESTATUS (12)	PÓLIZA		AVANCE	
												2% (6)	0.2% (7)	0.5% (8)	OTROS (9)	SUB TOTAL	AMORTIZADO (10)	IVA (11)	SUB TOTAL						TIPO Y NUMERO (13)	FECHA (14)	FISICO (15)	FINANCIE RO (16)
1	1235 11 01 01 78	AMPLIACION A 4 CARRILES, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CARRETERA ZUMPANGO-CUAUTITLAN DEL KM4+120.00 AL 5+920.00	SAN PEDRO DE LA LAGUNA	45,502,995.10	REPO/2023-013	28,364,250.53	4 (CUATRO), 5 (CINCO)	Del 30/05 al 12/07/2023	14,774,779.81	2,363,964.77	17,138,744.58	295,495.60					295,495.60			295,495.60	16,843,248.98	45,502,995.11	0.01	TERMINADA	E 92, E 93	14, 07/07/23	100%	100%
9	1235 11 18 02 01	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MATAMOROS, DE CALLE GANTE A CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE MATAMOROS, DE CALLE GANTE A CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MATAMOROS, DE CALLE GANTE A CALLE BELISARIO DOMINGUEZ	BARRIO SAN JUAN, ZUMPANGO	7,590,242.59	FAISMUN/20 23-005, FAISMUN/20 23-006, FAISMUN/20 23-020		1 (UNO) FINIQUITO	Del 01/04/ al 19/06/23	6,543,312.58	1,046,930.01	7,590,242.59					3,271,656.29	523,465.01	3,795,121.30	3,795,121.30	3,795,121.30	7,590,242.59		TERMINADA	E 97, E96, E98	19/07/23	100%	100%	
14	1235 11 01 01 80	REENCARPETADO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE 5 DE MAYO DE CALLE HERMENEGILDO GALEANA A CALLE ALLENDE	BARRIO SANTA MARIA, ZUMPANGO	711,971.14	REPO/2023-006		1 (UNO) FINIQUITO	Del 08/06 al 07/07/23	613,768.22	98,202.92	711,971.14	12,275.36							12,275.36	699,695.78	711,971.14		TERMINADA	E 94	27/07/23	100%	100%	
15	1235 11 01 01 81	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN GLORIETA ARBOLADA LOS OLIVOS ENTRE ARBOLADA LOS NOGALES Y ARBOLADA LAS JACARANDAS	FRACCIONAMIENTO ARBOLADAS	2,853,867.17	REPO/2023-009		1 (UNO) FINIQUITO	Del 09/06 al 07/07/23	2,460,230.32	393,636.85	2,853,867.17	49,204.61				49,204.61	1,230,115.16	196,818.43	1,426,933.59	1,476,138.19	1,377,728.98	2,853,867.17		TERMINADA	E 95	19/07/23	100%	100%
TOTALES		4 OBRAS		56,659,076.00		28,364,250.53			24,382,090.93	3,902,734.55	28,294,825.48	356,975.57				356,975.57	4,501,771.45	720,283.43	5,222,054.88	5,579,030.45	22,715,795.03	56,659,076.01	0.01					



LI. MIGUEL ANGEL GAMBOA MONROY
Presidente Municipal



C. CESAR RODRIGO HERNANDEZ MARTINEZ
Secretario del Aytto.



L.C. JOSÉ LUIS JUÁREZ SUERRERO
Tesorero



ING. ARG. JUAN CARLOS CONTRERAS ARIAS
Director de Obras Públicas

FECHA DE IMPRESIÓN		
DÍA	MES	AÑO
24	10	2023

LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON DATOS CONCILIADOS CON EL ÁREA DE TESORERÍA (O DIRECCIÓN DE FINANZAS) Y SON COINCIDENTES CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL DISCO N° 1 "INFORMACIÓN CONTABLE", QUE FORMA Y CONFORMA A LA CUENTA PÚBLICA PRESENTADA EN ESTE MES; DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN: ART. 61º FRACC. XXXII Y XXXIII DE LA CONST. POLÍTICA DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; ART. 350º FRACC. III DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MEX. Y M.P.I.O.S.; ART. 3º Y 4º FRACC. II, ART. 8º EN SUS FRACC. I, II, V, XIX, XXIX, ART. 32º DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EDO. MEX. Y CIRCULAR OSFEM 03-05 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2005 EMITIDA POR EL OSFEM. ART. 96 BIS EN SUS FRACC. IX, X, XI, XX, XXIV Y XXVI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL. LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALCE.

INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

Regresar principal ENTIDAD FISCALIZABLE: Municipio de Zumpango, México. N° ENTIDAD FISCALIZABLE: 115 MES CORRESPONDIENTE: (1) SEPTIEMBRE DE 2023 Regresar principal

NUM. PROG.	CUENTA CONTABLE 1235 ó 1236	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	IMPORTE CONTRATO Y/O CONVENIO	TIPO DE RECURSO	SALDO EJERCICIO ANTERIOR (S.I. Cuenta 1234 ó 1235) (a)	No. ESTIMACIÓN (2)	PERIODO DE ESTIMACIÓN (3)	IMPORTE DE OBRA EJECUTADA EN EL MES (4)	I.V.A. (5)	IMPORTE TOTAL (Cuenta 1235 ó 1236)	RETENCIONES (Cuenta 2117)					AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (Cuenta 1134)			TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO NETO	SALDO EJERCIDO ACUMULADO (S.F. Cuenta 1235 + 1235 ó 1236)	SALDO POR EJERCER	ESTATUS (12)	PÓLIZA		AVANCE					
												2% (6)	0.2% (7)	0.5% (8)	OTROS (9)	SUB TOTAL	AMORTIZADO (10)	IVA (11)	SUB TOTAL						TIPO Y NÚMERO (13)	FECHA (14)	FÍSICO (15)	FINANCIE RO (16)				
16	1235 11 18 03 01	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NICOLAS BRAVO, DE CALLE HERREROS A CALLE ITURBIDE, CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBIDA EN CALLE NICOLAS BRAVO, DE CALLE HERREROS A CALLE ITURBIDE, Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NICOLAS BRAVO, DE CALLE HERREROS A CALLE ITURBIDE	BARRIO SANTA MARIA Y BARRIO SAN LORENZO, ZUMPANGO	3,781,875.34	FAISMUN/20 23-009.010.022	2,286,175.99	1 (UNO), 1 (UNO), 2 (DOS)		1,289,395.99	206,303.36	1,495,699.35						644,698.01	32,392.00	677,090.01	677,090.01	818,609.34	3,781,875.34		TERMINADA	E 98, E97, E96	01.06.13/09/23	100%	100%				
17	1235 11 18 02 03	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GANTE, DE PLAZA JUAREZ A CALLE 5 DE MAYO, CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GANTE, DE PLAZA JUAREZ A CALLE 5 DE MAYO, Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GANTE, DE PLAZA JUAREZ A CALLE 5 DE MAYO	BARRIO SAN JUAN, ZUMPANGO	4,895,880.41	FAISMUN/20 23-007.008.021		1 (UNO), 1 (UNO)		3,591,946.90	574,711.50	4,166,658.40						1,819,218.35	32,392.00	1,851,610.35	1,851,610.35	2,315,048.05	4,166,658.40	729,222.01	PROCESO	E 94, E 95, E 96	29/09/23	85%	85%				
18	1235 11 18 02 04	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN VIADUCTO BICENTENARIO, DE AVENIDA HIDALGO A PRIMERA ENTRADA DE SANTA ISABEL	SAN BARTOLO CUAUTLALPAN	15,310,927.98	FAISMUN/20 23-016		1 (UNO)		11,378,513.66	1,820,562.19	13,199,075.85						5,689,256.83	32,392.00	5,721,648.83	5,721,648.83	7,477,427.02	13,199,075.85	2,111,852.14	PROCESO	E 99	26/09/23	90%	86%				
19	1235 11 01 01 83	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SAUCES, DE CALLE LOS CIRRESSES A CALLE LOS ALMENDROS	FRACCIONAMIENTO LOS SAUCES	8,219,169.44	REPO/2023-004		1 (UNO), 02 (DOS)		6,108,181.81	977,309.09	7,085,490.89	122,163.64								122,163.64	6,963,327.25	7,085,490.89	1,133,678.55	PROCESO	E 87, E 88	04.19/09/23	90.00%	86.21%				
21	1235 11 01 01 82	AMPLIACION A 4 CARRILES, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CARRETERA ZUMPANGO-CUAUTITLAN DEL KM 4+120.00 AL 2+020.00 (SEGUNDA ETAPA)	SAN PEDRO DE LA LAGUNA	54,551,804.63	REPO/2023-014	24,742,491.75	1 (UNO)		11,649,998.52	1,863,999.76	13,513,998.28	232,999.97								232,999.97	3,494,999.56	559,199.93	4,054,199.48	4,287,199.46	9,226,798.82	38,256,490.03	16,295,314.60	PROCESO	E 86	27/09/23	75%	70.13%
TOTALES		5 OBRAS		86,759,657.80					34,018,036.87	5,442,885.90	39,460,922.77	355,163.61					355,163.61	11,648,172.75	656,375.93	12,304,548.67	12,659,712.29	26,801,210.48	66,489,590.51	20,270,067.29								


LIC. MIGUEL ANGEL GAMBOA MONROY
Presidente Municipal

C. CESAR RODRIGO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
Secretario del Aytto.


L.C. JOSE LUIS JUAREZ GUERRERO
Tesorero

ING. ARO. JUAN CARLOS CONTRERAS ARIAS
Director de Obras Públicas



FECHA DE IMPRESIÓN		
DÍA	MES	AÑO
25	10	2023


SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON DATOS CONCILIADOS CON EL ÁREA DE TESORERÍA (O DIRECCIÓN DE FINANZAS) Y SON COINCIDENTES CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL DISCO N° 1 "INFORMACIÓN CONTABLE", QUE FORMA Y CONFORMA A LA CUENTA PÚBLICA PRESENTADA EN ESTE MES; DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN: ART. 61° FRACC. XXII Y XXIII DE LA CONST. POLÍTICA DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; ART. 350° FRACC. III DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MEX. Y M.P.O.S.; ART. 32° Y 33° FRACC. II, ART. 8° EN SUS FRACC. I, II, V, XIX, XXIX, ART. 32° DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EDO. MEX. Y CIRCULAR OSFEM 03-16 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2005 EMITIDA POR EL OSFEM. ART. 96 BIS EN SUS FRACC. IX, X, XI, XX, XXIV Y XXVI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALCE.