



"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur"

ZUMPANGO, ESTADO DE MÉXICO, A 17 DE OCTUBRE DEL 2019.

NÚMERO DE OFICIO: DOP/1300/2019

ASUNTO: ENTREGA DEL SIAVAMEN DE SEPTIEMBRE 2019

LIC. ROBERTO INDA GONZÁLEZ
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN

PRESENTE.

Por medio del presente le envío un cordial saludo, y en cumplimiento al artículo 240 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, le hago entrega del Informe del SISTEMA DE AVANCE MENSUAL DEL RAMO 33 (SIAVAMEN), correspondiente al mes de **SEPTIEMBRE 2019**, del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios.

Agradeciendo la atención prestada al presente, quedo de usted como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE


ING. ARQ. JUAN MIGUEL VEGA ORTIZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



C.c.p. Archivo
JMVO/JDAA/*jgbg



REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 122 ZUMPANGO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2019 Del 01 de Enero de 2019 al 31 de Septiembre de 2019

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 35,651,375.18 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro		Fec. Ter. Pro		Inversión Aprobada						Inversión Ejecida						Metas Totales			Beneficiarios			Avances			
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Incliso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	J. Medida	Aprobada	Aprob Real	J. Medida	Cantidad	J. Personas	Fis.	Fin.	
26742/000127626	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	A CONSTRUCCION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARRILLADO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SAN BARTOLO (PROLONGACIÓN CUITLAHUAC, DESDE MIGUEL HIDALGO HASTA CALLE SIN NOMBRE/ SAN BARTOLO CUAUTLALPAN	CONTRATO	2019-03-25	2019-04-24	344,164.70	344,164.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,886.65	342,886.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	249.00		3 POBLADO	1	200	100	99.62
26743/000227617	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	A CONSTRUCCION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARRILLADO	CONSTRUCCION COLECTOR SANITARIO SAN BARTOLO EN CAMINO REAL A ZUMPANGO, CALLE SAN IBIDRO, CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SAN JUDAS TADEO / SAN BARTOLO CUAUTLALPAN	CONTRATO	2019-03-27	2019-04-26	1,897,958.81	1,897,958.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,873,124.70	1,873,124.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	793.00		3 POBLADO	1	5,000	100	98.70
26744/000328536	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	A CONSTRUCCION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARRILLADO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE LOS ROMEROS, CALLES HALCONES, GAVILANES, CALANDRIAS Y JILGUEROS / ZUMPANGO DE OCAMPO	CONTRATO	2019-03-29	2019-04-27	660,039.40	660,039.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678,421.23	678,421.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	463.00		2 COLONIA	1	700	100	99.76
26745/000433522	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	166 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN COLONIA SAN JUAN DE GUADALUPE, CALLES BENITO JUAREZ, MANUEL AVILA CAMACHO Y PLATERO ELIAS CALLES / SAN BARTOLO CUAUTLALPAN	CONTRATO	2019-03-27	2019-04-25	2,761,609.24	2,761,609.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,643,163.33	2,643,163.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	3,528.00		2 COLONIA	1	300	100	95.01
26746/000544284	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	166 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE SAN JUDAS TADEO (ENTRE CALLE ALDAMA Y AVENIDA CINCO DE MAYO) / SAN BARTOLO CUAUTLALPAN	CONTRATO	2019-05-02	2019-05-31	1,633,136.37	1,633,136.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,627,068.59	1,627,068.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2,430.00		3 POBLADO	1	600	100	99.63
26747/000644308	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	213 PRIMARIAS (COMEDORES ESCOLARES)	CONSTRUCCION DE AULA/DESAYUNADOR EN ESC PRIMARIA WENCESLAO LABRA / SAN SEBASTIAN	CONTRATO	2019-05-02	2019-07-15	1,076,222.96	1,076,222.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071,511.12	1,071,511.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	98.00		5 ALUMNO	350	1,400	100	99.58
26748/000744928	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	211 PRIMARIAS (AULAS)	CONSTRUCCION DE AULA EN PRIMARIA "PROFA BEATRIZ DIAZ VIUDA DE BRENDEZ" / ZUMPANGO DE OCAMPO	CONTRATO	2019-05-02	2019-07-15	1,162,935.72	1,162,935.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160,163.96	1,160,163.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	129.00		5 ALUMNO	350	1,400	100	99.77
29242/0008115943	18 VM	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	177 CUARTO PARA BAÑO	CONSTRUCCION DE CUARTO BAÑO SAN BARTOLO CUAUTLALPAN COLONIA AMPLIACION / SAN BARTOLO CUAUTLALPAN	CONTRATO	2019-06-03	2019-06-31	218,487.21	218,487.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,300.51	179,300.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	17.92		2 COLONIA	1	15	82	82.07
29244/0009115603	18 VM	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	177 CUARTO PARA BAÑO	CONSTRUCCION DE CUARTO BAÑO SAN BARTOLO CUAUTLALPAN COLONIA OLMOS / SAN BARTOLO CUAUTLALPAN	CONTRATO	2019-06-03	2019-06-31	72,829.07	72,829.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,446.08	54,448.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	5.94		2 COLONIA	1	5	75	74.76
29245/0010116116	18 VM	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	177 CUARTO PARA BAÑO	CONSTRUCCION DE CUARTO BAÑO SAN BARTOLO CUAUTLALPAN COLONIA LITIGIO / SAN BARTOLO CUAUTLALPAN	CONTRATO	2019-06-03	2019-06-31	655,461.65	655,461.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621,932.19	621,932.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	53.46		2 COLONIA	1	45	95	84.88
29247/0011116247	18 VM	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	177 CUARTO PARA BAÑO	CONSTRUCCION DE CUARTO BAÑO SAN BARTOLO CUAUTLALPAN SAN JERONIMO / SAN BARTOLO CUAUTLALPAN	CONTRATO	2019-06-03	2019-06-31	72,829.07	72,829.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,485.23	68,485.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	5.94		2 COLONIA	1	5	94	84.03
29248/0012116296	18 VM	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	177 CUARTO PARA BAÑO	CONSTRUCCION DE CUARTO BAÑO SAN BARTOLO CUAUTLALPAN CENTRO / SAN BARTOLO CUAUTLALPAN	CONTRATO	2019-06-03	2019-06-31	145,658.14	145,658.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,749.83	116,749.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	11.86		3 POBLADO	1	10	81	81.62
29249/0013116331	18 VM	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	177 CUARTO PARA BAÑO	CONSTRUCCION DE CUARTO BAÑO SAN BARTOLO CUAUTLALPAN COLONIA EL SOLAR / SAN BARTOLO CUAUTLALPAN	CONTRATO	2019-06-03	2019-06-31	145,658.14	145,658.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,317.86	134,317.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	11.98		2 COLONIA	1	10	82	82.22
29250/0014116399	18 VM	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	177 CUARTO PARA BAÑO	CONSTRUCCION DE CUARTO BAÑO SAN BARTOLO CUAUTLALPAN COLONIA ALCANFORES / SAN BARTOLO CUAUTLALPAN	CONTRATO	2019-06-03	2019-06-31	218,487.21	218,487.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,893.36	178,893.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	17.92		2 COLONIA	1	14	92	81.67
29251/0015116450	18 VM	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	177 CUARTO PARA BAÑO	CONSTRUCCION DE CUARTO BAÑO SAN BARTOLO CUAUTLALPAN DOS / SAN BARTOLO CUAUTLALPAN	CONTRATO	2019-06-03	2019-06-31	72,829.07	72,829.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,502.03	68,502.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	5.94		3 POBLADO	1	5	94	94.06
29253/0016116695	18 VM	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	177 CUARTO PARA BAÑO	CONSTRUCCION DE CUARTO BAÑO SAN BARTOLO CUAUTLALPAN COL SAN JUAN DE GUADALUPE / SAN BARTOLO CUAUTLALPAN	CONTRATO	2019-06-03	2019-06-31	436,974.43	436,974.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,783.24	411,783.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	35.64		2 COLONIA	1	30	94	94.24
29254/0017116826	18 VM	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	176 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SAN BARTOLO CUAUTLALPAN COLONIA AMPLIACION / SAN BARTOLO CUAUTLALPAN	CONTRATO	2019-06-03	2019-06-31	73,282.63	73,282.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,284.86	72,284.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	16.00		2 COLONIA	1	5	89	89.65
29255/0018116877	18 VM	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	176 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SAN BARTOLO CUAUTLALPAN CENTRO / SAN BARTOLO CUAUTLALPAN	CONTRATO	2019-06-03	2019-06-31	73,282.63	73,282.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,302.23	72,302.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	16.00		3 POBLADO	1	5	89	89.66

SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
10 OCT 2019

RECIBIDO

SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA
COLORIN #101, COL. LOMAS ALTAS
TOLUCA, ESTADO DE MEXICO
TEL: (01722) 6250492
TEL: (01722) 6250469



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 122 ZUMPANGO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2019 Del 01 de Enero de 2019 al 31 de Septiembre de 2019

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 35,651,375.18 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción					Fec. Ini. Pro		Fec. Ter. Pro		Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances			
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	J. Medida	Aprobada	Aprob Real	J. Medida	Cantidad	J. Personas	Fis.	Fin.		
29277/0019115947	18 VV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SAN BARTOLO CUAUTLALPAN COLONIA LITIGIO / SAN BARTOLO CUAUTLALPAN	CONTRATO	2019-06-03	2019-08-31	293,130.52	293,130.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,971.22	281,971.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	72.00		2 COLONIA	1	20	97	96.19	
29256/0020116158	18 VV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SAN BARTOLO CUAUTLALPAN COLONIA OLMOSES / SAN BARTOLO CUAUTLALPAN	CONTRATO	2019-06-03	2019-08-31	439,696.79	439,696.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,462.75	433,462.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	108.00		2 COLONIA	1	30	99	98.69	
29299/0021116254	18 VV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SAN BARTOLO CUAUTLALPAN COLONIA ALGANFORES / SAN BARTOLO CUAUTLALPAN	CONTRATO	2019-06-03	2019-08-31	219,847.89	219,847.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,372.61	213,372.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	54.00		2 COLONIA	1	15	98	97.06	
29281/0022116557	18 VV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SAN BARTOLO CUAUTLALPAN COL. SAN JUAN DE GUADALUPE / SAN BARTOLO CUAUTLALPAN	CONTRATO	2019-06-03	2019-08-31	439,696.79	439,696.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,540.99	423,540.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	108.00		2 COLONIA	1	30	99	98.60	
29283/0023116099	18 VV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCION DE CALENTADOR SOLAR SAN BARTOLO CUAUTLALPAN CENTRO / SAN BARTOLO CUAUTLALPAN	CONTRATO	2019-06-03	2019-08-31	23,699.06	23,699.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,543.39	22,543.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	2.00		3 POBLADO	1	10	95	93.13	
29292/0024114227	18 VV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	177 CUARTO PARA BAÑO	CONSTRUCCION DE CUARTO BAÑO EN SAN PEDRO DE LA LAGUNA / ZUMPANGO DE OCAMPO	CONTRATO	2019-06-04	2019-09-02	364,494.89	364,494.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,070.08	348,070.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	29.70		3 POBLADO	1	23	96	95.50	
29293/0025114503	18 VV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	177 CUARTO PARA BAÑO	CONSTRUCCION DE CUARTO BAÑO EN SAN PEDRO DE LA LAGUNA SAN MARCOS EL LLANO / ZUMPANGO DE OCAMPO	CONTRATO	2019-06-04	2019-08-02	291,595.91	291,595.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,050.39	267,050.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	23.76		3 POBLADO	1	18	92	91.58	
29294/0026114436	18 VV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN SAN PEDRO DE LA LAGUNA UNO / ZUMPANGO DE OCAMPO	CONTRATO	2019-06-04	2019-08-02	980,230.46	980,230.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877,154.60	877,154.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	216.00		3 POBLADO	1	60	99	98.65	
29295/0027114597	18 VV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN SAN PEDRO DE LA LAGUNA SAN MARCOS EL LLANO / ZUMPANGO DE OCAMPO	CONTRATO	2019-06-04	2019-08-02	660,172.84	660,172.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,205.07	640,205.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	162.00		3 POBLADO	1	45	97	98.99	
29296/0028115239	18 VV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	177 CUARTO PARA BAÑO	CONSTRUCCION DE CUARTO BAÑO EN SAN SEBASTIAN UNO / SAN SEBASTIAN	CONTRATO	2019-06-05	2019-09-03	292,431.32	292,431.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,718.42	257,718.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	23.76		3 POBLADO	1	18	93	88.13	
29297/0029116637	18 VV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	177 CUARTO PARA BAÑO	CONSTRUCCION DE CUARTO BAÑO EN SAN SEBASTIAN DOS / SAN SEBASTIAN	CONTRATO	2019-06-05	2019-09-03	73,107.83	73,107.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,527.75	65,527.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	5.94		3 POBLADO	1	5	90	89.83	
29298/0030114543	18 VV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN SAN SEBASTIAN UNO / SAN SEBASTIAN	CONTRATO	2019-06-05	2019-09-03	956,299.03	956,299.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	946,651.02	946,651.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	234.00		3 POBLADO	1	65	99	99.20	
29299/0031115440	18 VV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN SAN SEBASTIAN DOS / SAN SEBASTIAN	CONTRATO	2019-06-05	2019-09-03	147,122.77	147,122.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,716.81	141,716.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	36.00		3 POBLADO	1	10	97	96.33	
29300/0032116743	18 VV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	177 CUARTO PARA BAÑO	CONSTRUCCION DE CUARTO BAÑO EN LAZARO CARDENAS / COLONIA LAZARO CARDENAS DEL RIO	CONTRATO	2019-06-10	2019-09-07	514,580.41	514,580.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,326.59	453,326.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	41.58		2 COLONIA	1	35	88	83.10	
29301/0033116793	18 VV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	177 CUARTO PARA BAÑO	CONSTRUCCION DE CUARTO BAÑO EN LAZARO CARDENAS DOS / COLONIA LAZARO CARDENAS DEL RIO	CONTRATO	2019-06-10	2019-09-07	73,511.49	73,511.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,012.28	67,012.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	5.94		2 COLONIA	1	5	91	91.16	
29302/0034116687	18 VV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAZARO CARDENAS / COLONIA LAZARO CARDENAS DEL RIO	CONTRATO	2019-06-10	2019-09-07	1,163,440.73	1,163,440.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,164,647.51	1,164,647.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	288.00		2 COLONIA	1	80	80	98.41	
29303/0035116809	18 VV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAZARO CARDENAS DOS / COLONIA LAZARO CARDENAS DEL RIO	CONTRATO	2019-06-10	2019-09-07	295,860.18	295,860.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,628.58	274,628.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	72.00		2 COLONIA	1	20	93	92.62	
29304/0036116791	18 VV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCION DE CALENTADOR SOLAR EN LAZARO CARDENAS / COLONIA LAZARO CARDENAS DEL RIO	CONTRATO	2019-06-10	2019-09-07	87,720.12	87,720.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	7.00		2 COLONIA	1	35	0	0.00	
29305/0037112891	18 VV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	177 CUARTO PARA BAÑO	CONSTRUCCION DE CUARTO BAÑO EN SANTA MARIA CUEVAS EL RINCON / SANTA MARIA CUEVAS (CUEVAS)	CONTRATO	2019-06-11	2019-09-09	425,965.21	425,965.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,955.12	384,955.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	35.64		3 POBLADO	1	30	99	90.37
29306/0038112349	18 VV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN SANTA MARIA CUEVAS UNO / SANTA MARIA CUEVAS (CUEVAS)	CONTRATO	2019-06-11	2019-09-09	74,927.02	74,927.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,927.01	74,927.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	16.00		3 POBLADO	1	5	100	98.99
29307/0039112774	18 VV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN SANTA MARIA CUEVAS EL RINCON / SANTA MARIA CUEVAS (CUEVAS)	CONTRATO	2019-06-11	2019-09-09	378,040.21	378,040.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,230.81	372,230.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	90.00		3 POBLADO	1	25	99	98.46
29308/0040113295	18 VV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCION DE CALENTADOR SOLAR EN SANTA MARIA CUEVAS / SANTA MARIA CUEVAS (CUEVAS)	CONTRATO	2019-06-11	2019-09-09	48,406.53	48,406.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,389.80	46,389.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	4.00		3 POBLADO	1	20	95	95.83	
29309/0041115384	18 VV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCION DE CALENTADOR SOLAR EN SANTA MARIA CUEVAS EL RINCON / SANTA MARIA CUEVAS (CUEVAS)	CONTRATO	2019-06-11	2019-09-09	24,203.31	24,203.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,711.08	22,711.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	2.00		3 POBLADO	1	10	94	93.83	

EDOMEX
ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
18 OCT 2019
UNIDAD DE INFORMACION
RECIBIDO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 122 ZUMPANGO / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2019 Del 01 de Enero de 2019 al 31 de Septiembre de 2019

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 144,207,154.15 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro		Fec. Ter. Pro		Inversión Aprobada						Inversión Ejercida						Metas Totales			Beneficiarios			Avances			
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	J. Medida	Aprobada	Aprob Real	J. Medida	Cantidad	J. Personas	Fis.	Fin.		
26737/0001	08 ADM	SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (CFE) / ZUMPANGO DE OCAMPO	ADMINISTRACION	2019-04-08	2019-12-31	26,055,578.07	26,055,578.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,782,252.83	13,782,252.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81 PAGO	1.00		4 MUNICIPIO	1	201,428	53	52.88	
26738/0002	09 GOB	SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NOMINAS, AGUINALDO Y PRESTACIONES LABORALES AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS / ZUMPANGO DE OCAMPO	ADMINISTRACION	2019-04-04	2019-12-31	56,100,682.47	56,100,682.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,697,533.72	8,697,533.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80 ELEMENTO	260.00		4 MUNICIPIO	1	1,120	16	15.60	
26739/0003	08 ADM	SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	131 ISSEMYM	PAGO DE APORTACIONES AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS (ISSEMYM) / ZUMPANGO DE OCAMPO	ADMINISTRACION	2019-04-04	2019-12-31	36,336,875.81	36,336,875.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,440,489.48	18,440,489.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81 PAGO	1.00		4 MUNICIPIO	1	1,048	53	53.50	
26740/0004	09 GOB	SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	REPARACION, MANTENIMIENTO, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL / ZUMPANGO DE OCAMPO	ADMINISTRACION	2019-04-04	2019-12-31	8,916,663.65	8,916,663.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,865,739.73	1,865,739.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICULO	50.00		4 MUNICIPIO	1	201,428	20	20.92	
26740/0005	09 GOB	SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	008 ADQUISICION DE VEHICULOS P/SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PATRULLAS PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL / ZUMPANGO DE OCAMPO	CONTRATO	2019-04-15	2019-12-31	16,797,154.15	16,797,154.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,454,581.58	8,454,581.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICULO	11.00		4 MUNICIPIO	1	201,428	59	56.28	
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 5									TOTAL	144,207,154.15	144,207,154.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,240,587.15	53,240,587.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									201

Complementarios: 0

Directa: 0

LIC. MIGUEL ÁNGEL GAMBOA MONROY
PRESIDENTE MUNICIPAL
Zumpango
Juntos Hacemos un Mejor Gobierno
2019 - 2021
PRESIDENCIA

L.C. JOSÉ LUIS JUÁREZ GUERRERO
TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA

ING. ARQ. JUAN MIGUEL VEGA ORTÍZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. GRISELDA BOLAÑOS DOMÍNGUEZ
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
18 OCT 2019
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
RECIBIDO

SECRETARÍA DE FINANZAS - COLONIA 101 GOL-LOMAS ALTAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO - TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD TEL: (01722) 6250482
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA TEL: (01722) 6250469