



"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur"

ZUMPANGO, ESTADO DE MÉXICO, A 18 DE JULIO DEL 2019.

NÚMERO DE OFICIO: DOP/0718/2019

ASUNTO: ENTREGA DEL SIAVAMEN DE JUNIO 2019


LIC. YAZMIN ENRIQUEZ VÁZQUEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN

PRESENTE.

Por medio del presente le envío un cordial saludo, y en cumplimiento al artículo 240 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, le hago entrega del Informe del SISTEMA DE AVANCE MENSUAL DEL RAMO 33 (SIAVAMEN), correspondiente al mes de **JUNIO 2019**, del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios.

Agradeciendo la atención prestada al presente, quedo de usted como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE



ING. ARQ. JUAN MIGUEL VEGA ORTIZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



C.c.p. Archivo
JMVO/JDAA/*jgbg



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 122 ZUMPANGO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2019 del 01 de enero 2019 al 30 de junio de 2019

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 35,651,375.18 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada					Inversión Ejercida					Metas Totales			Beneficiarios			Avances								
									Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	J. Medida	Aprobada	Aprob. Real	J. Medida	Cantidad	J. Personas	Fis.	Fin.			
26742/000127626	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	A CONSTRUCCION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	CONSTRUCCION DE DRENAJE CUJTLAHUAC, DESDE MIGUEL HIDALGO HASTA CALLE SIN NOMBRE / SAN BARTOLO CUAUTLALPAN	CONTRATO	2019-03-20	2019-04-24	344,184.70	344,184.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,886.65	342,886.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	249.00		3 POBLADO	1	200	100	99.62	
26743/000227817	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	A CONSTRUCCION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	CONSTRUCCION COLECTOR SANITARIO SAN BARTOLO EN CAMINO REAL A ZUMPANGO, CALLE SAN ISIDRO, CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SAN JUDAS TADEO / SAN BARTOLO CUAUTLALPAN	CONTRATO	2019-03-27	2019-04-26	1,897,958.61	1,897,958.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,873,124.70	1,873,124.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	793.00		3 POBLADO	1	5,000	100	98.70	
26744/000328535	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	A CONSTRUCCION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	CONSTRUCCION DE DRENAJE LOS ROMEROS, CALLES MALCONES, GAVILANES, CALANDRIAS Y JILQUEROS / ZUMPANGO DE OCAMPO	CONTRATO	2019-03-28	2019-04-27	680,039.40	680,039.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678,421.23	678,421.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	463.00		2 COLONIA	1	700	100	99.76	
26745/000433522	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN COLONIA SAN JUAN DE GUADALUPE, CALLES BENITO JUAREZ, MANUEL AVILA CAMACHO Y PLUTARCO ELIAS CALLES / SAN BARTOLO CUAUTLALPAN	CONTRATO	2019-03-27	2019-04-25	2,781,809.24	2,781,809.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,643,163.33	2,643,163.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	3,028.00		2 COLONIA	1	300	100	95.01	
26746/000544284	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE SAN JUDAS TADEO (ENTRE CALLE ALDAMA Y AVENIDA CINCO DE MAYO) / SAN BARTOLO CUAUTLALPAN	CONTRATO	2019-05-02	2019-05-31	1,633,138.37	1,633,138.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,556,036.27	1,556,036.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2,430.00		3 POBLADO	1	600	99	95.40	
26747/000644308	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	213 PRIMARIA (COMEDORES ESCOLARES)	CONSTRUCCION DE AULA/DESAYUNADOR EN ESC PRIMARIA WENCESLAO LABRA / SAN SEBASTIAN	CONTRATO	2019-05-02	2019-07-15	1,076,222.96	1,076,222.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,039.61	623,039.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	98.00		5 ALUMNO	350	1,400	90	57.89	
26748/000744928	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	CONSTRUCCION DE AULA EN PRIMARIA "PROFA BEATRIZ DIAZ VIUDA DE MENDEZ" / ZUMPANGO DE OCAMPO	CONTRATO	2019-05-02	2019-07-15	1,182,935.72	1,182,935.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,569.67	359,569.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	129.00		5 ALUMNO	350	1,400	95	30.40	
29242/0008115943	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	177 CUARTO PARA BAÑO	CONSTRUCCION DE CUARTO BAÑO SAN BARTOLO CUAUTLALPAN COLONIA AMPLIACION / SAN BARTOLO CUAUTLALPAN	CONTRATO	2019-06-03	2019-08-31	218,487.21	218,487.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	17.82		2 COLONIA	1	15	0	0.00	
29244/0009119053	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	177 CUARTO PARA BAÑO	CONSTRUCCION DE CUARTO BAÑO SAN BARTOLO CUAUTLALPAN COLONIA OLMOS / SAN BARTOLO CUAUTLALPAN	CONTRATO	2019-06-03	2019-08-31	72,829.07	72,829.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	5.94		2 COLONIA	1	5	0	0.00	
29246/0010116116	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	177 CUARTO PARA BAÑO	CONSTRUCCION DE CUARTO BAÑO SAN BARTOLO CUAUTLALPAN COLONIA LITIGIO / SAN BARTOLO CUAUTLALPAN	CONTRATO	2019-06-03	2019-08-31	655,461.65	655,461.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	53.46		2 COLONIA	1	45	0	0.00	
29247/0011116247	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	177 CUARTO PARA BAÑO	CONSTRUCCION DE CUARTO BAÑO SAN BARTOLO CUAUTLALPAN SAN JERONIMO / SAN BARTOLO CUAUTLALPAN	CONTRATO	2019-06-03	2019-08-31	72,829.07	72,829.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	5.94		2 COLONIA	1	5	0	0.00	
29248/0012116296	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	177 CUARTO PARA BAÑO	CONSTRUCCION DE CUARTO BAÑO SAN BARTOLO CUAUTLALPAN CENTRO / SAN BARTOLO CUAUTLALPAN	CONTRATO	2019-06-03	2019-08-31	145,658.14	145,658.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	11.88		3 POBLADO	1	10	0	0.00	
29249/0013116331	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	177 CUARTO PARA BAÑO	CONSTRUCCION DE CUARTO BAÑO SAN BARTOLO CUAUTLALPAN COLONIA EL SOLAR / SAN BARTOLO CUAUTLALPAN	CONTRATO	2019-06-03	2019-08-31	145,658.14	145,658.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	11.88		2 COLONIA	1	10	0	0.00	
29250/0014116399	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	177 CUARTO PARA BAÑO	CONSTRUCCION DE CUARTO BAÑO SAN BARTOLO CUAUTLALPAN COLONIA ALCANFORES / SAN BARTOLO CUAUTLALPAN	CONTRATO	2019-06-03	2019-08-31	218,487.21	218,487.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	17.82		2 COLONIA	1	14	0	0.00	
29251/0015116450	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	177 CUARTO PARA BAÑO	CONSTRUCCION DE CUARTO BAÑO SAN BARTOLO CUAUTLALPAN DOS / SAN BARTOLO CUAUTLALPAN	CONTRATO	2019-06-03	2019-08-31	72,829.07	72,829.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	5.94		3 POBLADO	1	5	0	0.00
29253/0016116995	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	177 CUARTO PARA BAÑO	CONSTRUCCION DE CUARTO BAÑO SAN BARTOLO CUAUTLALPAN COL. SAN JUAN DE GUADALUPE / SAN BARTOLO CUAUTLALPAN	CONTRATO	2019-06-03	2019-08-31	436,974.43	436,974.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	35.64		2 COLONIA	1	30	0	0.00
29254/0017115826	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SAN BARTOLO CUAUTLALPAN COLONIA AMPLIACION / SAN BARTOLO CUAUTLALPAN	CONTRATO	2019-06-03	2019-08-31	73,282.63	73,282.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	18.00		2 COLONIA	1	5	0	0.00
29255/0018115877	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SAN BARTOLO CUAUTLALPAN CENTRO / SAN BARTOLO CUAUTLALPAN	CONTRATO	2019-06-03	2019-08-31	73,282.63	73,282.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	18.00		3 POBLADO	1	5	0	0.00

RECIBIDO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NORMA Y MEDIDA
18 JUL 2019
UNIDAD DE NORMA Y MEDIDA

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Fisicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 122 ZUMPANGO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2019 del 01 de enero 2019 al 30 de junio de 2019
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 35,651,375.18 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec	Fec. Ini. Pro	Fec. Ter. Pro	Inversión Aprobada					Inversión Ejercida					Metas Totales		Beneficiarios		Avances								
									Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	J. Medida	Aprobada	J. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.		
25257/0019115847	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SAN BARTOLO CUAUTLAPAN COLONIA LITIGIO / SAN BARTOLO CUAUTLAPAN	CONTRATO	2019-06-03	2019-08-31	293,130.02	293,130.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	72.00	2	COLONIA	1	20	0	0.00	
25258/0020116158	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SAN BARTOLO CUAUTLAPAN COLONIA OLMOS / SAN BARTOLO CUAUTLAPAN	CONTRATO	2019-06-03	2019-08-31	439,995.79	439,995.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	108.00	2	COLONIA	1	30	0	0.00	
25259/0021116254	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SAN BARTOLO CUAUTLAPAN COLONIA ALCANFORES / SAN BARTOLO CUAUTLAPAN	CONTRATO	2019-06-03	2019-08-31	219,847.89	219,847.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	54.00	2	COLONIA	1	15	0	0.00	
25261/0022116557	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SAN BARTOLO CUAUTLAPAN COL. SAN JUAN DE GUADALUPE / SAN BARTOLO CUAUTLAPAN	CONTRATO	2019-06-03	2019-08-31	439,995.79	439,995.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	108.00	2	COLONIA	1	30	0	0.00	
25263/0023116099	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCION DE CALENTADOR SOLAR SAN BARTOLO CUAUTLAPAN CENTRO / SAN BARTOLO CUAUTLAPAN	CONTRATO	2019-06-03	2019-08-31	23,098.06	23,098.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	2.00	3	POBLADO	1	10	0	0.00	
25262/0024114227	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	177 CUARTO PARA BAÑO	CONSTRUCCION DE CUARTO BAÑO EN SAN PEDRO DE LA LAGUNA / ZUMPANGO DE OCAMPO	CONTRATO	2019-06-04	2019-09-02	364,494.89	364,494.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	29.70	3	POBLADO	1	23	0	0.00	
25263/0025114503	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	177 CUARTO PARA BAÑO	CONSTRUCCION DE CUARTO BAÑO EN SAN PEDRO DE LA LAGUNA SAN MARCOS EL LLANO / ZUMPANGO DE OCAMPO	CONTRATO	2019-06-04	2019-09-02	291,595.91	291,595.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	23.76	3	POBLADO	1	18	0	0.00	
25264/0026114438	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN SAN PEDRO DE LA LAGUNA UNO / ZUMPANGO DE OCAMPO	CONTRATO	2019-06-04	2019-09-02	880,230.46	880,230.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	216.00	3	POBLADO	1	60	0	0.00	
25265/0027114597	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN SAN PEDRO DE LA LAGUNA SAN MARCOS EL LLANO / ZUMPANGO DE OCAMPO	CONTRATO	2019-06-04	2019-09-02	660,172.84	660,172.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	162.00	3	POBLADO	1	45	0	0.00	
25266/0028115239	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	177 CUARTO PARA BAÑO	CONSTRUCCION DE CUARTO BAÑO EN SAN SEBASTIAN UNO / SAN SEBASTIAN	CONTRATO	2019-06-05	2019-09-03	292,431.32	292,431.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	23.76	3	POBLADO	1	18	0	0.00	
25267/0029115537	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	177 CUARTO PARA BAÑO	CONSTRUCCION DE CUARTO BAÑO EN SAN SEBASTIAN DOS / SAN SEBASTIAN	CONTRATO	2019-06-05	2019-09-03	73,107.83	73,107.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	5.94	3	POBLADO	1	5	0	0.00	
25268/0030114843	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN SAN SEBASTIAN UNO / SAN SEBASTIAN	CONTRATO	2019-06-05	2019-09-03	956,298.03	956,298.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	234.00	3	POBLADO	1	65	0	0.00	
25269/0031115440	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN SAN SEBASTIAN DOS / SAN SEBASTIAN	CONTRATO	2019-06-05	2019-09-03	147,122.77	147,122.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	36.00	3	POBLADO	1	10	0	0.00	
25300/0032116743	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	177 CUARTO PARA BAÑO	CONSTRUCCION DE CUARTO BAÑO EN LAZARO CARDENAS / COLONIA LAZARO CARDENAS DEL RIO	CONTRATO	2019-06-10	2019-09-07	514,580.41	514,580.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	41.58	2	COLONIA	1	35	0	0.00	
25301/0033116790	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	177 CUARTO PARA BAÑO	CONSTRUCCION DE CUARTO BAÑO EN LAZARO CARDENAS DOS / COLONIA LAZARO CARDENAS DEL RIO	CONTRATO	2019-06-10	2019-09-07	73,511.49	73,511.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	5.94	2	COLONIA	1	5	0	0.00	
25302/0034116587	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAZARO CARDENAS / COLONIA LAZARO CARDENAS DEL RIO	CONTRATO	2019-06-10	2019-09-07	1,183,440.73	1,183,440.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	288.00	2	COLONIA	1	80	0	0.00	
25303/0035116809	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAZARO CARDENAS DOS / COLONIA LAZARO CARDENAS DEL RIO	CONTRATO	2019-06-10	2019-09-07	295,860.18	295,860.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	72.00	2	COLONIA	1	20	0	0.00	
25304/0036116791	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCION DE CALENTADOR SOLAR EN LAZARO CARDENAS / COLONIA LAZARO CARDENAS DEL RIO	CONTRATO	2019-06-10	2019-09-07	87,720.12	87,720.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	4.00	3	POBLADO	1	35	0	0.00	
25305/0037112891	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	177 CUARTO PARA BAÑO	CONSTRUCCION DE CUARTO BAÑO EN SANTA MARIA CUEVAS EL RINCON / SANTA MARIA CUEVAS (CUEVAS)	CONTRATO	2019-06-11	2019-09-09	438,490.19	438,490.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	35.64	3	POBLADO	1	30	0	0.00
25306/0038112349	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN SANTA MARIA CUEVAS UNO / SANTA MARIA CUEVAS (CUEVAS)	CONTRATO	2019-06-11	2019-09-09	73,535.26	73,535.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	18.00	3	POBLADO	1	5	0	0.00	
25307/0039112774	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN SANTA MARIA CUEVAS EL RINCON / SANTA MARIA CUEVAS (CUEVAS)	CONTRATO	2019-06-11	2019-09-09	367,976.29	367,976.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	90.00	3	POBLADO	1	25	0	0.00	
25308/0040113295	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCION DE CALENTADOR SOLAR EN SANTA MARIA CUEVAS / SANTA MARIA CUEVAS (CUEVAS)	CONTRATO	2019-06-11	2019-09-09	48,406.83	48,406.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	4.00	3	POBLADO	1	20	0	0.00	
25309/0041115384	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCION DE CALENTADOR SOLAR EN SANTA MARIA CUEVAS EL RINCON / SANTA MARIA CUEVAS (CUEVAS)	CONTRATO	2019-06-11	2019-09-09	24,203.31	24,203.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	2.00	3	POBLADO	1	10	0	0.00	

RECEBIDO
SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
SECRETARIA DE FINANZAS
18 JUL 2019
UNIDAD DE NORMATIVIDAD



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 122 ZUMPANGO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2019 del 01 de enero 2019 al 30 de junio de 2019

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 35,651,375.18 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro	Fec. Ter. Pro	Inversión Aprobada						Inversión Ejercida						Metas Totales			Beneficiarios			Avances						
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	J. Medida	Aprobada	Aprob Real	J. Medida	Cantidad	J. Personas	Fis.	Fin.		
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 41								TOTAL	19,971,015.16	19,971,015.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,078,241.46	8,078,241.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									624

Complementarios: 3 Directa: 38

**LIC. MIGUEL ÁNGEL
GAMBOA MONROY
PRESIDENTE MUNICIPAL**



**L.C. JOSÉ LUIS JUÁREZ
GUERRERO
TESORERO MUNICIPAL**



**ING. ARQ. JUAN MIGUEL
VEGA ORTÍZ
DIRECTOR DE OBRAS
PÚBLICAS**

**LIC. GRISELDA BOLANOS
DOMÍNGUEZ
CONTRALOR INTERNO
MUNICIPAL**





REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Físicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 122 ZUMPANGO / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 Año de Ejercicio 2019 del 01 de enero 2019 al 30 de junio de 2019
 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 144,207,154.15 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción					Fec. Ini. Pro		Fec. Ter. Pro		Inversión Aprobada						Inversión Ejercida						Metas Totales			Beneficiarios			Avances				
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	J. Medida	Aprobada	Aprob Real	J. Medida	Cantidad	J. Personas	Fis.	Fin.	
26737/0001	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (CFE) / ZUMPANGO DE OCAMPO	ADMINISTRACION	2019-04-08	2019-12-31	26,055,578.07	26,055,578.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,014,424.63	6,014,424.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81 PAGO	1.00		4 MUNICIPIO	1	201,428	24	23.08	
26738/0002	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NOMINAS, AGUINALDO Y PRESTACIONES LABORALES AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS / ZUMPANGO DE OCAMPO	ADMINISTRACION	2019-04-04	2019-12-31	56,100,682.47	56,100,682.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,084,625.27	3,084,625.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80 ELEMENTO	280.00		4 MUNICIPIO	1	1,120	6	5.50	
26739/0003	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	131 ISSEMYM	PAGO DE APORTACIONES AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS (ISSEMYM) / ZUMPANGO DE OCAMPO	ADMINISTRACION	2019-04-04	2019-12-31	36,336,875.81	36,336,875.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81 PAGO	1.00		4 MUNICIPIO	1	1,049	0	0.00	
26740/0004	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	129 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	REPARACION, MANTENIMIENTO, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL / ZUMPANGO DE OCAMPO	ADMINISTRACION	2019-04-04	2019-12-31	8,919,863.65	8,916,863.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,280.13	160,280.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICULO	50.00		4 MUNICIPIO	1	201,428	2	1.80	
26749/0005	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	008 ADQUISICION DE VEHICULOS P/SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PATRULLAS PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL / ZUMPANGO DE OCAMPO	CONTRATO	2019-04-15	2019-12-31	16,797,154.15	16,797,154.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,864,155.18	7,864,155.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICULO	11.00		4 MUNICIPIO	1	201,428	50	46.82	
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 5									TOTAL	144,207,154.15	144,207,154.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,123,485.21	17,123,485.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								82

Complementarios: 0

Directa: 0

LIC. MIGUEL ANGEL GAMBOA MONROY
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. JOSÉ LUIS JUÁREZ GUERRERO
 TESORERO MUNICIPAL

ING. ARQ. JUAN MIGUEL VEGA ORTIZ
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. GRISELDA BOLAÑOS DOMÍNGUEZ
 CONTRALOR INTERNO

